



А К Т
о результатах контроля за соблюдением концессионером условий
концессионного соглашения

п. Магдагачи

« 30 » сентября 2019 г.

Комиссия в составе:

заместитель главы пгт. Магдагачи Башаримов Михаил Викторович,
начальник отдела муниципального хозяйства Кулистова Людмила
Александровна,
директор МКУ «АХС» Трофимов Евгений Викторович,

на основании ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях» составили настоящий акт по итогам
контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий
концессионного соглашения.

Концедент: муниципальное образование рабочий поселок (пгт.) Магдагачи.
Концессионер: ООО «ВОДОКАНАЛ».

В ходе проведения контрольных мероприятий комиссией получены
следующие результаты:

Мероприятия по реконструкции оборудования объекта концессионного
соглашения на объекты коммунальной инфраструктуры (водоотведение) от
27 сентября 2016 года, заключенного с ООО «ВОДОКАНАЛ», по состоянию
на 30.09.2019 года выполнены, что подтверждается актом об исполнении
концессионером своих обязательств по реконструкции объекта соглашения
от 12.08.2019 г.

Башаримов М.В. _____

Кулистова Л.А. _____

Трофимов Е.В. _____

АКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

пгт. Магдагачи


12.08.2019 год

Администрация муниципального образования пгт. Магдагачи, в лице главы администрации муниципального образования пгт. Магдагачи Эльвиры Леонидовны Ивановой, действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем **Концедентом**, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ»**, в лице генерального директора Шмакова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемом в дальнейшем **Концессионером**, с другой стороны, именуемые так же Сторонами, в соответствии с протоколом решения о заключении концессионного соглашения №1 от 27.09.2016 г. подписали настоящий акт о нижеследующем.

п/п	Состав	Показатели до реконструкции		Плановые значения	Показатели после реконструкции	
		Техническое состояние	Технико – экономические показатели		Техническое состояние	Технико – экономические показатели
1	КНС-2	Освещение насосов реализовано лампой ДРЛ 1 шт.	Общее потребление эл.э. для освещения помещения составляет 250 Вт	Реконструкция системы освещения, замены лампы ДРЛ на светодиодный прожектор СДО-50	Установлен СДО-50 1 шт.	Общее потребление эл.э. для освещения помещения составляет 50 Вт
2	КНС-3	Освещение насосов реализовано лампой ДРЛ 1 шт.	Общее потребление эл.э. для освещения помещения составляет 500 Вт	Реконструкция системы освещения, замены лампы ДРЛ на светодиодный прожектор СДО-50	Установлен СДО-50 1 шт.	Общее потребление эл.э. для освещения помещения составляет 50 Вт
3	КНС-4	Освещение насосов и задвижек реализовано лампами накаливания 3 шт.	Общее потребление эл.э. для освещения помещения составляет 285 Вт	Реконструкция системы освещения, полная замена ламп накаливания в технических помещениях	Установлен СДО-50 2 шт.	Общее потребление эл.э. для освещения помещения составляет 100 Вт

Замечание Концедента по исполнению Концессионером обязательств по реконструкции Объекта Соглашения Замечания отсутствуют, произведена реконструкция системы освещения. Установлены светодиодные прожектора меньшей мощности но выдающие световой поток в том же количестве; произведена замена питающего кабеля к прожекторам.

Концедент:



Э.Л. Иванова

Концессионер:

Генеральный директор
ООО «ВОДОКАНАЛ»

МП

А.В. Шмаков